

MEMORIAL DESCRITIVO

1. DEFINIÇÃO

- 1.1. Os projetos foram elaborados pensando na praticidade da montagem e desmontagem.
- 1.2. Todas as peças piso, paredes e telhados foram modulados.
- 1.3. Os projetos foram elaborados com áreas de 110m², 80m², 50 m² e 30m², mas os tamanhos são apenas exemplificativos, tendo em vista que as áreas dos estandes poderão variar entre 25 m² e 300m².
- 1.4. Conforme a metragem quadrada, será escolhido o projeto que mais se adequar.

2. ESTRUTURA DOS MÓDULOS DAS PAREDES

- 2.1. Os módulos das paredes externas e internas serão estruturados em madeira, compostos de vigas e montantes, conforme indicado no projeto.
- 2.2. O revestimento dessa estrutura dos dois lados, externo e interno, será com placas de MDF, com espessura e dimensão a serem determinadas, fixadas por pregos.
- 2.3. Essas placas receberão massa corrida, para deixar uniforme e após será aplicada tinta acrílica de cor branca e detalhes coloridos indicados no projeto.
- 2.4. A única parede que será revestida de lâmina de imbuia é a de número 03 (ver no projeto detalhes dos painéis).
- 2.5. Na parte superior, deverá ser colocada chapa galvanizada para acabamento.

3. ESTRUTURA DOS MÓDULOS DO PISO

- 3.1. O módulo do piso terá estrutura de madeira, composta de vigas e barrotes, com dimensões no projeto. Após será colocada uma placa de MDF na parte superior fixada com pregos.
- 3.2. Na parte interna do estande será colocado piso frio de cerâmica (50x50cm) ou piso melamina. Na parte externa o piso será deck de madeira, a ser definido por ocasião da feira.
- 3.3. A modulação do piso será apoiada em uma infraestrutura lisa e limpa, no local onde for montado o estande.

4. ENCAIXE DAS PAREDES X PISO

- 4.1. O encaixe dos módulos das paredes com o piso será feito através de conectores metálicos ou de madeira, com diâmetro de 30 mm e espaçamento entre eles de 50 cm.

5. ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTURA

- 5.1. A estrutura será modulada em duas partes, com tesouras de madeira fixadas com parafusos.
- 5.2. Calha de PVC, desaguando em um condutor de PVC em uma das laterais, dentro de um dos módulos das paredes.
- 5.3. A ligação das tesouras nos módulos das paredes será feita por berços de madeixa fixados com parafusos.

6. MARQUISE

- 6.1. A estrutura da marquise será modulada em aço, com perfil tubular 100 x 50 mm, 3/16" de espessura soldada.
- 6.2. Na parte inferior do módulo será colocada uma placa de acrílico fumê de 8 mm de espessura, fixada com um espaçador metálico cilíndrico de 30mm de comprimento na estrutura metálica.
- 6.3. O módulo será encaixado perpendicular aos módulos das paredes e na estrutura das esquadrias da fachada. Na parte superior, um cabo de aço 3/4" de diâmetro com destorcidor (conforme indicado no projeto).

7. ESQUADRIAS

- 7.1. Janelas e painel de vidro com porta de correr, ou de abrir, conforme o caso, serão modulados em estrutura de alumínio encaixados nos módulos das paredes e fixados por parafuso. Os vidros serão temperados comuns.
- 7.2. As portas internas serão simples de compensado, pintadas com tinta acrílica cor branca, ou de vidro e marcos encaixados nos módulos.

8. PAINÉIS INTERNOS DE DIVISÓRIAS
--

- 8.1. As divisórias serão de chapa de MDF laminada de padrão imbuia, com fixação feita no piso por conectores de 30 mm de diâmetro e espaçamento entre eles de 50 cm. Os detalhes das divisórias estão indicados no projeto.